



Standard Aufheizanweisung **BELEGREIFHEIZEN**

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Bauabschnitt: (Stockwerk/Wohnung)

VORBEMERKUNGEN

- Das Belegreifheizen ist im Rahmen der Anforderungen der Ablaufprotokolle NB1 und NB2 durchzuführen, Dabei ist nach den folgenden unter Dokumentation aufgeführten Schritten vorzugehen.
- Das Belegreifheizen soll i.d.R. direkt im Anschluss an das Funktionsheizen durchgeführt werden. Die Heizung soll dabei nicht abgeschaltet bzw. die Vorlauftemperatur nicht abgesenkt werden (der Zementestrich ist dann in der Regel mindestens 28 Tage und der Calciumsulfatestrich mindestens 14 Tage alt).
- Für das Belegreifheizen bei Estrichdicken bis 70 mm ist eine Zeitspanne von mindestens 14 Tagen einzuplanen, bei Estrichdicken > 70 mm entsprechend längere Zeiträume.
- Die Belegreife ist erreicht, wenn die Anforderungen der Tabelle 4 eingehalten werden. Maßgebend ist die CM-Messung.
- Belegreifheizen bzw. erforderliche Varianten sowie Folienprüfungen sind gesondert abzusprechen und zu beauftragen.
- In Abhängigkeit von der Heizleistung des Wärmeerzeugers ist das Belegreifheizen gegebenenfalls abschnittsweise durchzuführen. Dabei müssen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Estrichfeldes gleichzeitig beheizt werden.

Estrichverlegung

Datum:

Aufheizbeginn

Datum:

Während des Aufheizens ist die Nachtabenkung auszuschalten!



Standard Aufheizanweisung **BELEGREIFHEIZEN**

Wurde das Belegreifheizen direkt nach dem Funktionsheizen begonnen?

Ja (dann bitte mit Tabelle 2 fortfahren)

Nein (dann bitte mit Tabelle 1 fortfahren)

TABELLE 1

Tag	Soll-Vorlauftemperatur	abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Unterschrift
1	25° C			
2	35° C			
3	45° C oder max. Vorlauftemperatur			
4	55° C oder max. Vorlauftemperatur			

Anschließend bitte weiter zu Tabelle 2

TABELLE 2

Tag	Soll-Vorlauftemperatur	abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Unterschrift
	55° C			
	55° C			
	55° C			
	55° C			
	55° C			
	55° C			
	Folientest durchgeführt ²⁾³⁾			
	55° C			
	55° C			
	55° C			
	erneuter Folientest durchgeführt ²⁾³⁾			
	Belegreife geprüft ²⁾	CM Messung		

Stand: 2016-01



Standard Aufheizanweisung **BELEGREIFHEIZEN**

TABELLE 3 Abheizen nach Feststellung der Belegreife des Estrichs (ohne Nachtabenkung)

Tag	Soll-Vorlauftemperatur	abgelesene Vorlauftemperatur	Datum, Uhrzeit	Unterschrift
	45° C ¹⁾			
	35° C			
	25° C			
	Heizung auf Automatik			

- 1) Belegreifheizen mit automatischer Regelung?
 Nein Ja (vorstehende Protokolle entfallen) Welches Fabrikat/Typ? _____
- 2) Ende des Belegreifheizens, Datum: _____
- 3) Während des Belegreifheizens sind die Räume nach Vorschrift des Estrichherstellers belüftet worden?
 Ja Nein
- 4) Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen/Überstellungen.
 Ja Nein
- 5) Sind zwischen dem letzten Abheiztag bzw. Feststellung der Estrichfeuchte und dem Verlegebeginn mehr als 7 Tage verstrichen?
 Ja Nein
- 6) Falls ja, dann sind vor dem Verlegebeginn mindestens zwei Tage bestimmungsgemäß bzw. mit der maximalen Auslegungsvorlauftemperatur nochmals zu heizen und eine neue Feuchtemessung durchzuführen. Maximale Feuchten nach Tabelle 4 nicht überschritten?
 Ja Nein

- 1) Bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur
2) Nach Angabe/Auftrag des Bauherrn oder Architekten
3) Wird Feuchte festgestellt, dann weiter heizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM-Messung

TABELLE 4 Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs

	Oberboden	Zementestrich soll [%]	Calciumsulfatestrich soll [%]
ObBo 1	textile Beläge und elastische Beläge	1,8	0,3
ObBo 2	Parkett	1,8	0,3
ObBo 3	Laminatboden	1,8	0,3
ObBo 4	Keramische Fliesen bzw. Natur-/ Betonwerksteine	2,0	0,3

Stand: 2016-01



Standard Aufheizanweisung **BELEGREIFHEIZEN**

TABELLE 5 Ermittelte Feuchten

Raum-Nr.	Raum	Oberboden	ggf. Messstelle	Sollwert [%]	Istwert [%]

Beginn der Oberbodenverlegung

Datum: _____

Ende der Oberbodenverlegung

Datum: _____

Bestätigung durch Datum und Unterschrift

(soweit beteiligt, in Auftrag gegeben, überwacht oder ausgeführt)

	Bauherr/Architekt beauftragt	Bauleiter/Architekt überwacht	Heizungsbauer ausgeführt	Oberbodenleger ausgeführt
Belegreifheizen				
Folientest				
Feuchtemessung				

Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien der Glass AG sind zu beachten.

Weitere Informationen und aktualisierte Datenblätter finden Sie unter www.glass.ag